



Oslo

Skjema for trykkprøving

Trykkprøving						
Personalia						
Kontroll bestilt av/Kontaktperson:						
Mobil						
VAVs prosjektleder/byggeleder						
Entreprenør						
Type arbeid						
NB! Før kontroll skal vannledningen være spylt/pluggrenset og nødvendige forankringer utført.						
☐ Trykkprøving av vannledninger					☐ Vannprøve	
☐ Desinfeksjon med NaOCl					☐ Serviceventil i begge ender	
☐ Drenering/avløp i kummene					☐ Kontrollert at alle innleggene er stengt	
☐ Fastmontert stiger i kummene eller en stige som rekker 1 m over kumkanten					☐ Rørlegger tilstede	
Tekniske detaljer						
Dato for kontroll			Anlegg			
Arbeidsordrenummer		Ledningslengde	Ledningstype/diameter	PN/SDR		
Fra kum	Til kum	Kote laveste pkt.	Kote høyeste pkt.	Skjøtemetode		
Bestillingsfrist: min en arbeidsuke før prøving. Etterfølgende trykkprøver ved lekkasjer påbeløper gebyr kr. 12.000,- Bestilling sendes: trykkproving@vav.oslo.kommune.no Mirko Busic Mobil: 40499120 Fredrik Pedersen Mobil: 93826161						